

AUTORIZAȚIE DE LUCRU NR. 27 , DIN. 22.09.2026

CAP A DISPOZIȚIA DE EXECUTARE A LUCRĂRII

1. Șef de lucrare: Popescu Ion
2. Instalația în care se va desfășura lucrarea: LEA 20kV Racord Stație Transformare Nr. 3
Zona industrială Vest, aliniament stalpi 12-18
3. Partea de instalație la care se va lucra: Celula de linie C4, separator de sarcină SS-4
4. Conținutul lucrării: Inlocuire izolatoare și revizie tehnică
conform planului de mentenanță programată
5. Durata de lucru: 2 zile; 6. Data începerii lucrării: 23.09.2026 ; 7. Cu revenire zilnică ☒
8. Nr. zonelor de lucru (Vezi schema electrică): 3
9. Nominalizarea zonelor de lucru: Zona 1 - Stalp 12; Zona 2 - Stalp 15; Zona 3 - Stalp 18
10. Cerințe de protecție a muncii: -foaie de manevră ☒ -preluare mesaj ☒ de la cine :
Dispecer Ionescu M. - utilaje speciale ☐ -fisa tehnologica ☒ -instrucțiune tehnica de lucru ☒
11. Instalații care afectează desfășurarea lucrării (paralelisme, traversări, stâlpi comuni, linii de tracțiune electrică etc.) care trebuie separate electric sau scoase de sub tensiune (nominalizare)
Nu există instalații cu paralelisme sau traversări care afectează lucrarea
12. Separarea electrică se asigură de către: Dispecer Ionescu M. prin: -aparate de comutație ☒
-dezlegare conductoare ☐ , -dezlegare cordonare ☐ , -dezlegare bare de la aparat ☒ (unde) ,
-dezlegare cabluri ☐ (unde) : Separatoare SS-4 și SS-5 deschise și blocate
14. Schema electrică cu figurarea poziției în care trebuie aduse aparatele de comutație pentru separarea electrică; CLP care se închid, marcarea mărimii zonelor de lucru și figurarea amplasării scurtcircuitoarelor aferente zonelor de lucru.
- Legările la pământ și în scurtcircuit se execută de către: Popescu Ion

15. Emitent

16. Semnătura

17. Admitent

18. Semnătura

19. Șef lucrare

20. Semnătura

Cap . B

Exemplar

ADMITEREA LA LUCRARE

1. Am executat manevrele cu foaia de manevră nr. nr. nr.
 2. Am primit mesajul nr. nr. nr. nr. nr.
 3. Am executat manevrele fără foaie de manevră :
 4. Am separat vizibil, blocat dispozitive de acționare și montat panouri de semnalizare
-

(nominalizare):

Zona 1 - Stalp 12; Zona 2 - Stalp 15

Zona 3 - Stalp 18

Este separat vizibil:

Da, vizibil din punctul de comanda

5. Am legat la pământ și în scurtcircuit (unde) :

Stalp 12, Stalp 15, Stalp 18

Este legat la pământ și în scurtcircuit:

Da, vizibil din zona de lucru

6. Am realizat urmatoarele măsuri suplimentare :

Montat panouri avertizoare si balizare zona lucru

7. Data si ora aditerii:

23.09.2026, ora 08:15

8. Admitent (nume și semnatura)

Radu Stefan

AD.....

9. Șef de lucrare (nume și semnătura):

Popescu Ion

SI.....

10. Schema electrică realizată nu diferă de cea înscrisă de emitent ☐ (se marchează cu X
daca nu diferă de cea întocmită de emitent).

Conținutul mesajului nr:

Manevra executata conform dispozitiei

Conținutul mesajului nr:

Conținutul mesajului nr:

11. Schema electrică realizată (în cazul în care diferă de cea a emitentului), cu figurarea poziției în care s-au adus aparatele de comutație pentru separarea electrică și a locurilor unde s-au închis CLP pentru scoaterea de sub tensiune a instalației în care urmează a se lucra. Zonele de lucru realizate de către admitent vor fi marcate pe această schemă prin

indicarea locurilor de montare a scurtcircuitoarelor. Admitentul va face consemnările necesare în tabelul de la punctului 6 din Cap.C, semnând în acest sens, împreună cu șeful de lucrare.

CAP. C ÎNCEPEREA ȘI DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

Subsemnatul, Popescu Ion șef de lucrare, confirm următoarele:

1. Am identificat instalația la care voi lucra: ☒

2. Dețin și cunosc tehnologia execuției conform:

- fisei tehnologice ☒

- instrucțiunii tehnice de lucru ☒

3. Am instruit membrii formației de lucru și am repartizat sarcinile fiecărui membru al acesteia

4. Recunosc corectitudinea zonelor de lucru realizate de către admitent și o preiau pe proprie răspundere:



5. Am realizat condițiile pentru lucrul la înălțime: ☒

6. Realizarea zonelor de lucru si mutarea în acestea:

Zona de lucru nr.	Legări la pământ pentru delimitare	Admiterea la lucru		
		Data /ora	Semnătura	
			Admitent	Șef lucrare
1	Stalp 12 - legare la pamant si scurtcircuit	23.09.2026, 08:20	AD	SL
2	Stalp 15 - legare la pamant si scurtcircuit	23.09.2026, 08:25	AD	SL
3	Stalp 18 - legare la pamant si scurtcircuit	23.09.2026, 08:30	AD	SL
			AD	SL
			AD	SL
			AD	SL

7. Am luat următoarele măsuri suplimentare de protecția muncii: Balizare zone de lucru si verificarea mijloacelor de
Utilizarea ec 8. Semnătura șefului de lucrare: SL.....

9 Subsemnații executanți, confirmăm că am fost instruiți asupra conținutului lucrării, riscurilor instalației si cele ale tehnologiei de lucru, am primit fiecare sarcinile concrete de lucru și le-am înțeles: cunoaștem și vom respecta limitele zonelor de lucru după mutarea în acestea.

Executanți (numele și prenumele)

- Marin Andrei
- Dumitrescu Mihai
- Stan Florin
- Ionescu Daniel
- Matei Cristian
- Radu Alexandru
-
-

Semnături

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CAP.D MODIFICĂRI ÎN COMPONENTA FORMAȚIEI DE LUCRU

Numele și prenumele persoanei	Se menționează scoatere/introducere	Ziua	Ora	Persoana în cauză	Șef de lucrare
Vasile Mihai	Introducere	23.09.2026	11:30	M1	SL
Stan Florin	Scoatere	23.09.2026	14:15	M2	SL
Petrescu Adrian	Introducere	24.09.2026	08:10	M3	SL
				M4	SL

CAP.E ÎNTRERUPEREA ȘI RELUAREA LUCRĂRII

Zona de lucru	Consemnarea privind întreruperea lucrării				Aprobarea pentru reluarea lucrării			
	Data	Ora	Semnături		Data	Ora	Semnături	
			Șef de lucrare	Admitent			Șef de lucrare	Admitent
1	23.09.2026	12:00	SL	AD	23.09.2026	13:00	SL	AD
2	23.09.2026	12:10	SL	AD	23.09.2026	13:10	SL	AD
3	23.09.2026	16:30	SL	AD	24.09.2026	08:00	SL	AD
			SL	AD			SL	AD
			SL	AD			SL	AD
			SL	AD			SL	AD
			SL	AD			SL	AD
			SL	AD			SL	AD

CAP. F TERMINAREA LUCRĂRII ȘI PREDAREA - PRIMIREA INSTALAȚIEI :

Subsemnatul, Popescu Ion șef de lucrare, declar următoarele:

1. Lucrarea în instalația prevăzută în prezenta autorizație de lucru a fost terminată: ☒
2. Uneltele și materialele s-au strâns: ☒
3. Mijloacele de protecție folosite de formație au fost demontate ☒
4. Membrii formației de lucru au fost evacuați din zona de lucru ☒
5. Măsurile suplimentare au fost retrase ☒
6. Scurtcircuitoarele din zonele de lucru au fost demontate: ☒
7. S-a făcut curățenie în zonele de lucru: ☒
8. Probele funcționale au fost executate: ☒
9. Subsemnatii, membrii ai formației de lucru, confirmăm cele declarate de șeful de lucrare, ne

retragem din ultima zonă de lucru și nu vom mai reveni în baza acestei AL (semnături):

1. 51	2. 52	3. 53	4. 54
5. 55	6. 56	7. 57	8. 58
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.

10. Comunicarea privind terminarea lucrării a fost transmisă la data de ora pe cale
admitentului Telefonic

Predat: șef de lucrare (semnatura): 51	Primit: admitent (semnatura): AD
Data: 24.09.2026 , Ora 16:35	Data: 24.09.2026 , Ora 16:40

11 instalația electrică poate fi pusă sub tensiune da ☒ nu ☐ comunicat la data de
ora treapta operativă de decizie (denumirea). pe cale..

Admitent (semnătura):

data ora